

**План-график
осуществления мер по решению проблем включённых в реестр граждан,
чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирного дома по ул. Мира 42,
и чьи права нарушены в муниципальном образовании город Лангепас**

№ п/ п	Наименование проблемного объекта	Количество многокварт рных домов в проблемном объекте, в отношении которых граждане включены в	Коли- чество граждан, вклю- ченных в реестр	Наименование застройщика, осуществив- шего привлечение денежных средств граждан	Перечень мероприятий по решению проблем граждан, включённых в реестр									Срок восстановле ния прав граждан, включенных в реестр	
					меры законодательного характера			меры организационного характера			меры финансового характера				
					наимено- вание	срок реали- зации	ожидае- мые результ аты	наименование	срок реализации	ожидаемые результаты	наимено- вание	срок реализа- ции	ожидае- мые результ аты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Ханты- Мансийский автономный округ - Югра, г. Лангепас, в 14-ти метрах от территории многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: ул. Мира,46 по направлению на север		17	ООО «Строительно-монтажное предприятие 68» (ООО «СПМ-68»)				1. Передача проектно-сметной документации по объекту строительства от ООО «СПМ-68» к ООО «Западно-Сибирской Сервисной Компании» (ООО «ЗССК»)	19.03.2018						2018

№ п/п	Наименование проблемного объекта	Количество многоквартирных домов в проблемном объекте, в отношении которых граждане включены в	Количество граждан, включенных в реестр	Наименование застройщика, осуществившего привлечение денежных средств граждан	Перечень мероприятий по решению проблем граждан, включенных в реестр									Срок восстановления прав граждан, включенных в реестр	
					меры законодательного характера			меры организационного характера			меры финансового характера				
					наименование	срок реализации	ожидаемые результаты	наименование	срок реализации	ожидаемые результаты	наименование	срок реализации	ожидаемые результаты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
								<p>2. Правовые вопросы передачи объекта</p> <p>2.1. Получение от участников долевого строительства информации по заключенным договорам долевого участия, в том числе по задолженности</p> <p>2.2. Получение от ООО «СМП-68» генеральной доверенности на представителя ООО «ЗССК»</p> <p>2.3. Заключение ООО «СМП-68» договора подряда с ООО «ЗССК» на выполнение работ по завершению строительства объекта, расположенного в городе Лангепас по ул.Мира 42</p> <p>2.4. Заключение с участниками долевого строительства соглашений об уступке прав требования</p>	20.03.2018						
									20.03.2018						
									01.08.2018						
									01.08.2018						

1	Наименование проблемного объекта	Количество многоквартирных домов в проблемном объекте, в отношении которых граждане включены в	Количество граждан, включенных в реестр	Наименование застройщика, осуществившего привлечение денежных средств граждан	Перечень мероприятий по решению проблем граждан, включённых в реестр								Срок восстановления прав граждан, включенных в реестр	
					меры законодательного характера			меры организационного характера			меры финансового характера			
					наименование	срок реализации	ожидаемые результаты	наименование	срок реализации	ожидаемые результаты	наименование	срок реализации		ожидаемые результаты
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
							2.5. Переоформление необходимой документации в администрации города Лангепаса	01.08.2018						
							3. Совместное обследование объекта строительства представителями ООО «СМП-68» и ООО «ЗССК»	01.04.2018						
							4. Подготовка дефектной ведомости на выполнение строительно-монтажных работ, необходимых для завершения строительства объекта (строительство и т.д.)	01.04.2018						

№ п/п	Количество многоквартирных домов в проблемном объекте, в отношении которых граждане включены в	Количество граждан, включенных в реестр	Наименование застройщика, осуществившего привлечение денежных средств граждан	Перечень мероприятий по решению проблем граждан, включённых в реестр									Срок восстановления прав граждан, включенных в реестр	
				меры законодательного характера			меры организационного характера			меры финансового характера				
				наименование	срок реализации	ожидаемые результаты	наименование	срок реализации	ожидаемые результаты	наименование	срок реализации	ожидаемые результаты		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	0						5.Проведение экспертизы фактического состояния объекта БУ «Югорский институт развития строительного комплекса» (г.Ханты-Мансийск); разработка мероприятий по устранению дефектов, выявленных при проведенных строительно-монтажных работах на объекте	30.06.2018						
							6. Подготовка проектной документации на окончание строительства ООО «ПрофПроект»	30.07.2018						
							7.Начало строительно-монтажных работ ООО «ЗССК»	01.08.2018						
							8.Завершение строительства объекта	15.11.2018						
							9.Регистрация прав собственности на объект застройщиком	30.11.2018						
							10.Регистрация прав собственности на квартиры дольщиками	20.12.2018						

Исполняющий обязанности заместителя
главы города Лангепаса



С.Н. Шевелев